


Утверждаю
 Генеральный директор АО "Мосавтолестрой №1"
 В.Н.Егоров
 " " 2020г

ГРАФИК ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
 НА ОБЪЕКТЕ: ЖК "Терлецкий парк"
 ПО АДРЕСУ: Москва, ул. Новоигривская вл 5

№ п/п	Наименование работ	2020			
		1	2	3	4
1	Закупка, доставка оборудования и материалов	■	■	■	
2	Монтаж плит основания под бытовую горючку		■	■	
3	Монтаж строительных бытовых бытового горючка		■	■	
4	Очистка арматуры стоек и перекрытия блока Е от ржавчины		■	■	
5	Устройство котлована башенного крана №№3,4	■	■		
6	Устройство основания под фундамент башенного крана №№3,4	■	■		
7	Устройство бетонной подготовки фундамента башенного крана №№3,4		■		
8	Армирование фундаментов под башенный кран №№3,4		■		
9	Монтаж опалубки фундаментов под башенный кран №№3,4		■		
10	Бетонирование фундаментов под башенный кран №№3,4		■		
11	Очистка арматуры усиления фундаментной плиты блока В	■	■		
12	Армирование усиления фундаментной плиты блока В		■		
13	Бетонирование усиления фундаментной плиты блока В		■		
14	Устройство временных дорог для транспортировки башенных кранов	■	■		
15	Перебазировка башенных кранов		■		
16	Монтаж башенного крана №1		■		
17	Монтаж башенного крана №2		■		
18	Набор прочности бетона фундамента под башенный кран №№3,4		■	■	
19	Перебазировка башенных кранов №№3,4		■		
	Монтаж башенных кранов №3,4			■	■
20	Монтаж опалубки перекрытия подземной части блока Е	■	■	■	
21	Армирование перекрытия подземной части блока Е		■	■	■
22					

Руководитель проекта АО "Мосавтолестрой №1"



Ю.А. Горбунов